

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินโครงการ				รอบรายงาน		ผลผลิตของแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอยบ้านนายศักดิ์ดา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	๑๑๘,๐๐๐	๐	๑๑๘,๐๐๐			✓		✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ก.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ค.๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายพิพัฒน์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองงู ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	๑๗๑,๕๐๐	๐	๑๗๑,๕๐๐			✓		✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ก.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ค.๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยหลังบิมน้ำมัน หมู่ที่ ๙ บ้านดอนนางนูน ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	๒๙๘,๕๐๐	๐	๒๙๘,๕๐๐			✓		✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ก.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ค.๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางเนียรอินทรเกษม หมู่ที่ ๒ บ้านไร่ ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	๑๗๒,๕๐๐	๐	๑๗๒,๕๐๐			✓		✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ก.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ค.๖๗

