



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๑๒ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพระแท่นลำยา เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนา ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการในการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงาน ซึ่งกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้แนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา มีความชัดเจน สามารถติดตามประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

ซึ่งเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยาได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยาจึงได้ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ระเคือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) ขึ้น เพื่อเป็นการสรุปการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างทุกแผนงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เพื่อให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

### ลักษณะของแผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงาน (Operation plan) เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณประจำปี กล่าวคือ เป็นการนำแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้แล้วในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มาพิจารณาดำเนินการสำหรับปีนั้น ๆ โดยจะมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงของโครงการ/กิจกรรมที่จะนำไปบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีและสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณของปีนั้น นอกจากนี้ แผนงาน/โครงการ ที่บรรจุในเอกสารงบประมาณประจำปีและสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที

แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงานควรมีสภาพความพร้อม ๓ ประการคือ

**ประการที่ ๑** มีความแน่นอนของกิจกรรม ที่จะดำเนินการโดยการศึกษาความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ หรือพิจารณาผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนงาน/โครงการ

**ประการที่ ๒** มีความเรียบร้อยในด้านรูปแบบและรายการทางเทคนิค

**ประการที่ ๓** มีรายละเอียดในด้านค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ

### แผนการดำเนินงาน มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นเอกสารที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาของเทศบาลตำบล พระแท่นลำพระยา และแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๒. เป็นเอกสารที่มีแนวทางการพัฒนาประจำปีและวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงของปีที่จะดำเนินการ

๓. เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินการในปีนั้นๆ

๔. เป็นเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) กับเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## ๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อแสดงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

๒. เพื่อมีแผนงานในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ

๓. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๔. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๕. เพื่อความสะดวกในการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

## ๓. ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

(๒) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา มีความสอดคล้องกับการจัดทำแผนของจังหวัดและอำเภอ จึงได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี จำนวน ๓ ขั้นตอน ดังนี้

### ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนดำเนินงาน เช่น ข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี บัญชีรายรับ และบัญชีรายจ่ายประจำปีปัจจุบัน และปีย้อนหลัง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด ผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา ปัญหา นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการต่างๆ โดยนำมารวบรวมประกอบในการพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี


## ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา (โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ และส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวดที่ ๕ ข้อ ๒๖ (๑)

## ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา ประกาศเป็นแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวัน (๑๕ วัน) นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน (๓๐ วัน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวดที่ ๕ ข้อ ๒๖ (๒)

### แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน



#### ๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. ช่วยให้สามารถดำเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
๒. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ และสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๓. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติตามโครงการต่างๆ
๔. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใน ปีงบประมาณนั้น

## ส่วนที่ ๒

## บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนา

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนเงินงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม					
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๔	๙.๕๒	๕๕๘,๐๐๐	๖.๕๑	กองช่าง
๑.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑	๒.๓๘	๕,๐๐๐	๐.๐๘	สำนักปลัด
รวม	๕		๕๖๓,๐๐๐		



ส่วนที่ ๒  
 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนา  
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนเงินงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
<b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา</b> <b>ด้านประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>					
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๗.๑๔	๒๕๗,๐๐๐	๒.๙๙	กองช่าง
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๒.๓๘	๔๐,๐๐๐	๐.๔๖	สำนักปลัด
๒.๓ แผนงานการเกษตร	๖	๑๔.๒๘	๒๑๙,๘๐๐	๒.๕๕	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๑๐.๐๐</b>		<b>๕๑๖,๘๐๐</b>		

## ส่วนที่ ๒

## บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนา

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนเงินงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
<b>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา</b> <b>ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต</b> <b>ของประชาชน</b>					
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๗	๑๖.๖๖	๓๙๓,๐๐๐	๔.๕๘	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๗.๑๔	๓๙,๐๐๐	๐.๔๕	กองช่าง
๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๗	๑๖.๖๖	๖,๕๖๒,๘๐๐	๗๖.๕๙	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๑๗</b>		<b>๖,๙๙๔,๘๐๐</b>		

## ส่วนที่ ๒

## บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนา

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนเงินงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
<u>๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา</u> <u>ด้านการเมืองการบริหาร</u> <u>ขบวนการส่งเสริม</u> <u>ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม</u> <u>ร่วมของทุกภาคส่วน</u>					
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๔	๙.๕๒	๔๒,๐๐๐	๐.๔๙	สำนักปลัด
รวม	๔		๔๒,๐๐๐		

## ส่วนที่ ๒

## บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนา

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนเงินงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
<b>๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา</b> <b>ด้านการศึกษา การกีฬา</b> <b>ศิลปวัฒนธรรม</b>					
๖.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๒.๓๘	๙๐,๐๐๐	๑.๐๐	สำนักปลัด
๖.๒ แผนงานการศึกษา	๓	๗.๑๔	๒๙๒,๐๐๐	๑.๐๕	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๔</b>		<b>๓๘๒,๐๐๐</b>		



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาต้นระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๔	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	๔,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		งบประมาณคงเหลือ ๔,๐๐๐ บาทโอนลงงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการอื่น
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านนายธนภฤต หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
๓	โครงการปรับปรุงประตูรั้วทางเข้า-ออกเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา	๔๕,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	๐		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบจึงมีการโอนเพิ่มงบประมาณจำนวน ๓๘,๐๐๐ บาท
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านหนองงูซอ ๒ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๘ เมตร	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๕๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		เนื่องจากมีการโอนลงงบประมาณ ๖,๕๐๐ บาท เพื่อไปดำเนินการโครงการอื่น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๔	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อสายเดิม) หมู่ที่ ๑๕ บริเวณหมู่บ้านพระแท่นเมืองทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร	๒๘๖,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากมีการโอนงบประมาณ ๒๘๖,๐๐๐ บาท เพื่อไปดำเนินการโครงการอื่น
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อถนนริมคลองท่าสาร-บางปลา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร	๒๒๘,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากมีการโอนงบประมาณ ๒๒๘,๐๐๐ บาท เพื่อไปดำเนินการโครงการอื่น
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหัวโค้งเพื่อเข้าอ่างเก็บน้ำหัวโค้ง กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร	๗๐,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากมีการโอนงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อไปดำเนินการโครงการอื่น
๘	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แท็งก์แชนเปญ)	๔๔๒,๕๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๑๐๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๔	
๙	โครงการปรับปรุงถนนคันคลอง ชลประทานเชื่อมกับหัวโ่งกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	๖๕,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากมีการโอนงบประมาณ ๖๕๐๐๐ บาท เพื่อไปดำเนินการ โครงการอื่น
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หรือลูกรังทางเข้าเชื่อมต่อราง หัว กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๒๐,๐๐๐	๐	๐		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากมีการโอนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อไป ดำเนินการโครงการอื่น
๑๑	โครงการติดตั้งรั้วสแตนเลสบริ เวณเตาเผาโบราณ ยาว ๘.๒๐ เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๐		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
๑๒	โครงการย้ายแท็งก์ประปาข้าง ศาลาประชาคม ม.๑๔	๑๒๒,๕๐๐	๑๒๒,๕๐๐	๐		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๔	
๑	โครงการการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสถานการณ์ปัญหาฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM๒.๕	๕,๐๐๐	๕,๖๓๓	๓๖๗		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ที่๒ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๔	
๑	โครงการเปิดร่องเหมืองน้ำพร้อม วางท่อระบายน้ำบริเวณทุ่งนา ยาว ๑๘๕ เมตร	๒๓,๐๐๐	๑๑,๑๒๘.๔๑	๑๑,๘๗๒		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำข้าม ทางบริเวณบ้านนางจันทิมา ยาว ๖ เมตร	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำทั้ง (ต่อสายเดิม) บริเวณบ้านนายบุญ เพิ่มถึงบ้านนายนิรันดร์ ยาว ๑๒๐ เมตร	๒๓๕,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๐		<input checked="" type="checkbox"/>					เนื่องจากโอนงบประมาณ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาทเพื่อไป ดำเนินการในโครงการอื่น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๔	
๑	จัดซื้อตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ทรงกลม	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
๒	โครงการของดีบ้านฉัน	๒๐,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากโอนงบประมาณเพื่อ ไปดำเนินการในโครงการอื่น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๔	
๑	โครงการจัดทำฐานเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง(ระบบดิจิทัล) ๓ ฐาน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
๒	โครงการจัดทำแปลงสาธิต การเกษตรนาข้าว	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	เป็นการดำเนินโครงการ แบบต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือนม.ค. - มี.ค
๓	โครงการจัดทำแปลงสาธิตปลูก พืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร	๑๔,๘๐๐	๕,๙๔๔	๘,๘๕๖		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
๔	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เลี้ยงหมูหลุม	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๒๖	๗๔		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
๕	โครงการจัดทำฐานการเรียนรู้ พร้อมติดตั้งป้าย	๙๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		เนื่องจากมีการเปลี่ยนรูปแบบจึง มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติม
๖	โครงการต่อเติมคอกหมูหลุม	๓๐,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>			เนื่องจากโอนงบประมาณ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
๗	โครงการอบรมให้ความรู้และการ ส่งเสริมการจัดทำผลิตภัณฑ์ทางการ เกษตรและการบรรจุภัณฑ์การเกษตร	๓๐,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากโอนงบประมาณ เพื่อ ไปดำเนินโครงการอื่น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๔	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด เทศบาลตำบลพระแท่น ลำพวยภาคี	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้
๒	โครงการจัดทำคู่มือสาธารณภัย	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		เนื่องจากมีการโอนลดงบประมาณจำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท เพื่อไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง และโอนลดงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อไปดำเนินโครงการอื่น
๔	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
๕	โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากโอนลดงบประมาณจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อไปดำเนินโครงการอื่น
๖	โครงการสองหัวใจดับเพลิง	๑๐,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากโอนลดงบประมาณจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อไปดำเนินโครงการอื่น
๗	โครงการเรียนดนตรีไทยที่สอนน้อง	๕,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากโอนลดงบประมาณเพื่อไปดำเนินโครงการอื่น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๔	
๗	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากมีการโอนงบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาทไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
๘	โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณ ซอยโรงน้ำ หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	๙,๒๐๐	๘๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
๙	โครงการติดตั้งป้ายชะลอ ความเร็วพร้อมไฟกระพริบ บริเวณหน้าโรงเรียนรางกระต่าย จำนวน ๓ จุด	๙๐,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๓๔,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	ลดจำนวนจุดการติดตั้งกระจก โค้งจากจำนวน ๓ จุด เหลือ ๒ จุด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๔	
๑	โครงการควบคุมและลดปริมาณ ขยะอันตรายและของเสียอันตราย	๔,๐๐๐	๓,๘๘๓	๑๑๗		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
๒	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ตามหลัก ๓Rs	๕,๐๐๐	๐	๐					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากโอนงบประมาณเพื่อ ไปดำเนินโครงการอื่น
๓	โครงการเสริมสร้างพลังท้องถิ่น บริหารจัดการขยะมูลฝอยของ เทศบาลตำบลพระแท่นลำพะยา	๓๐,๐๐๐	๐	๐			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		เนื่องจากโอนงบประมาณเพื่อ ไปดำเนินโครงการอื่น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๔	
๑	โครงการเยาวชนรู้เท่าทันโทษยาเสพติด ปลูกจิตไปกับการกีฬา	๓๐,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		เนื่องจากโอนงบประมาณเพื่อไปใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา	๒๐,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากโอนงบประมาณเพื่อไปดำเนินโครงการอื่น
๓	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๗,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ และโอนงบประมาณเพื่อไปดำเนินโครงการอื่น
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปี ๒๕๖๔	๑๒,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากโอนงบประมาณเพื่อไปดำเนินโครงการอื่น



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๔	
๑	โครงการส่งเสริมความรู้การเข้าถึง สวัสดิการคนพิการ	๑๕,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>			เนื่องจากโอนงบประมาณเพื่อ ไปดำเนินโครงการอื่น
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>			เนื่องจากโอนงบประมาณเพื่อ ไปดำเนินโครงการอื่น
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สตรี	๑๕,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากโอนงบประมาณเพื่อ ไปดำเนินโครงการอื่น
๔	โครงการสร้างรัก สานสัมพันธ์ ครอบครัวยุคใหม่ใส่ใจทำดี	๑๕,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากโอนงบประมาณเพื่อ ไปดำเนินโครงการอื่น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๔	
๑	โครงการเฝ้าระวังควบคุมและ รักษาคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๐		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
๒	โครงการการป้องกันและระงับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๔	
๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ขบวนการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๔	
๑	โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	๕,๐๐๐	๒๘,๓๐๙	๖,๖๙๑		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ในการดำเนินโครงการจึงมีการ โอนงบประมาณเพิ่มเติม ๓๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>			เนื่องจากโอนงบประมาณไปเป็น เพื่อดำเนินโครงการอื่น
๓	โครงการประชาคมเพื่อเก็บ ปัญหาจัดทำแผนและการออก หน่วยบริการเคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	๑,๔๐๐	๑๘,๖๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
๔	โครงการให้ความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของเทศบาลตำบลพระแท่นลำ พระยา	๑๕,๐๐๐	-	๐				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากโอนงบประมาณไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
๕	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน และพัฒนา ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รายได้ของเทศบาล	๒,๐๐๐	-	๐				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากโอนงบประมาณไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
๕	โครงการฉีดวัคซีนโรคปากเท้า เปื่อยของสัตว์เลี้ยงและออกเก็บ ภาษีการควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	๒,๔๕๐	๒,๔๕๐	๐		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ขบวนการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๔	
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความรู้	๑๒๐,๐๐๐	๐	๙๐				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากโอนงบประมาณจำนวน ๑๑๙,๙๑๐ บาท เพื่อไปดำเนินการโครงการอื่นจึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และศิลปวัฒนธรรม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๔	
๑	โครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง	๙๐,๐๐๐	๘๙,๕๙๐	๔๑๐		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และศิลปวัฒนธรรม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๔	
๑	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์วันผู้สูงอายุ และวัน ครอบครัว	๓๐,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		เนื่องจากโอนงบประมาณจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อไป ดำเนินการโครงการอื่นจึงไม่สามารถ ดำเนินโครงการได้

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และศิลปวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๔	
๑	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๑๙๑,๐๐๐	๑๔๔,๙๔๐	๔๖,๐๖๐		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ดำเนินโครงการต่อเนื่อง
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๑๒,๙๐๐	๗,๓๑๐	๕,๕๙๐		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๙,๐๐๐	๕,๑๐๐	๓,๙๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องหนังสือเรียน)	๖,๐๐๐	๓,๔๐๐	๒,๖๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๖,๐๐๐	๓,๔๐๐	๒,๖๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และศิลปวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๔	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (สื่อการเรียน)	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๐		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
๘	โครงการหนุนย่อยปลูกผักปลอด สารพิษ	๑,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากโอนลดงบประมาณเพื่อ ไปดำเนินการโครงการอื่น
๙	โครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว	๑๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากโอนลดงบประมาณเพื่อ ไปดำเนินการโครงการอื่น
๑๐	โครงการหนุนย่อยเรียนรู้ภาษาเพื่อน บ้าน	๕๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>			เนื่องจากโอนลดงบประมาณเพื่อ ไปดำเนินการโครงการอื่น
๑๑	โครงการก่อสร้างทางเท้าบริเวณ หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๗,๐๐๐	๐	๕๗,๐๐๐				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
๑๒	โครงการก่อสร้างที่นั่งพักผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บริเวณอาคาร ศพด. ยาว ๑๒.๖๐ เมตร	๒๓,๐๐๐	๐	๒๓,๐๐๐				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
๑๓	โครงการปรับปรุงพื้นปูกระเบื้องหน้า เวทีการแสดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๕,๐๐๐	๐	๑๑,๐๐๐				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากโอนลดงบประมาณเพื่อ ไปดำเนินการโครงการอื่น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และศิลปวัฒนธรรม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๔	
๑	โครงการต่อเติมอาคารชั้นล่าง อาคารศูนย์เรียนรู้ไทยทรงดำมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๑ ตารางเมตร	๒๒๐,๐๐๐	๐	๒๒๐,๐๐๐				<input checked="" type="checkbox"/>			
๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กทางเข้าเตาเผาโบราณ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร	๑๕๕,๐๐๐	๐	๑๕๓,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	โอนลดเพื่อไปดำเนินโครงการอื่น จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๔	
๑	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลัง กาย จำนวน ๒ ตัว	๕๓,๐๐๐	๐	๕๓,๐๐๐				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบรายงาน		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๔	
๑	โครงการสัตรีปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๗,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		เนื่องจากโอนงบประมาณ จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาทเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
๒	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าลิม พระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษา น้ำ"	๒๐,๐๐๐	๐	๐				<input checked="" type="checkbox"/>			เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้

## -ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

### -สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน ๗๖ โครงการ

-อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ

-ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๘ โครงการ

-ไม่สามารถดำเนินการได้ ๓๘ โครงการ